

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2013r w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2013 r. w %	Wykonanie	Plan
									2013 r.	2014 r.
400	40095	6050	Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2012-2013	405 921,80	405 921,80	100%	366 561,80	-
400	40095	6050	Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury	Urząd Gminy Siemyśl	2012-2014	497 900,00	34 440,00	7%	60,00	380 000,00
720	72095	6050	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2018	53 000,00	31 250,00	59%	5 000,00	4 350,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2012-02-14	2 293 000,00	95 940,00	4%	-	2 060 800,00
921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2012-02-15	1 748 000,00	43 050,00	2%	-	1 600 000,00
921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2014	419 100,00	20 000,00	5%	-	377 200,00
926	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	Urząd Gminy Siemyśl	2009-2013	10 000,00	-	0%	-	1 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (Dz. Nr 526, 524)	Urząd Gminy Siemyśl	2009-2014	10 000,00	-	0%	-	1 000,00
Razem						5 436 921,80	630 601,80	22%	371 621,80	4 424 350,00